

■5都市基盤【暮らしを支えるまちづくり】個別事業一覧

※目標値(2023)としているのは、既存の町国土強靱化計画の期間が2023年までのため

No	事務事業名	事業名	路河川等名	事業概要・区間	現状値 (2022)	目標値 (2023)	完成目標 年次	事業主体	備考
1	道路新設改良事業	改築工事	町道2190号線	道路改築 一区南地内 L=92m	用地取得中	全線完成	2023	町	
2	道路新設改良事業	改築工事	町道7022号線	道路改築 青宿地内 L=36m	用地取得中	全線完成	2023	町	
3	道路新設改良事業	改築工事	町道2030号線	道路改築 青宿地内 L=65m	用地取得中	全線完成	2023	町	
4	道路新設改良事業	改築工事	町道1098号線外1	道路改築 上本郷地内 L=380m	用地取得中	全線完成	2023	町	
5	道路新設改良事業	改築工事	町道3182号線	道路改築 中央東地内 L=90m	工事中	全線完成	2023	町	
6	道路新設改良事業	改築工事	町道2393号線外1	道路改築 青宿・霞台地内 L=97m	2023着手予定	事業継続	2025	町	
7	道路新設改良事業	改築工事	町道3096号線	道路改築 曙南地内 L=65m	2023着手予定	事業継続	2025	町	
8	道路新設改良事業	改築工事	町道2233号線外1	道路改築 鈴木地内 L=270m	2023着手予定	事業継続	2025	町	
9	道路新設改良事業	改築工事	町道1029号線	道路改築 一区・二区北地内 L=200m	測量設計中	事業継続	2024	町	
10	道路新設改良事業	改築工事	町道2285号線	道路改築 西方地内 L=65m	測量設計中	事業継続	2024	町	
11	道路新設改良事業	改築工事	町道3152号線外2	道路改築 中央東地内 L=133m	測量設計中	事業継続	2024	町	
12	道路新設改良事業	改築工事	町道2536号線	道路改築 鈴木地内 L=52m	測量設計中	全線完成	2023	町	
13	道路新設改良事業	改築工事	町道2291号線	排水整備 三区下地内 L=330m	工事中	全線完成	2023	町	
14	道路新設改良事業	改築工事	町道6335号線外3	排水整備 飯倉二区地内 L=895m	測量設計中	事業継続	2027	町	
15	道路維持補修事業	修繕事業	町道0206号線外1	舗装補修 中央西地内 L=400m	工事中	全線完成	2023	町	
16	道路維持補修事業	修繕事業	町道2455号線	舗装補修 西郷地内 L=400m	2023着手予定	事業継続	2024	町	
17	道路維持補修事業	修繕事業	町道0206号線外1	舗装補修 中央西地内 L=800m	工事中	全線完成	2023	町	
18	道路維持補修事業	修繕事業	町道4200号線外11	舗装補修 下島津地内 L=1,700m	工事中	事業継続	2025	町	
19	道路維持補修事業	修繕事業	町道3011号線	舗装補修 岡崎地内 L=360m	2023着手予定	全線完成	2023	町	
20	道路維持補修事業	修繕事業	町道2182号線	舗装補修 一区北地内 L=250m	2023着手予定	全線完成	2023	町	

■5都市基盤【暮らしを支えるまちづくり】個別事業一覧

※目標値(2023)としているのは、既存の町国土強靱化計画の期間が2023年までのため

No	事務事業名	事業名	路河川等名	事業概要・区間	現状値 (2022)	目標値 (2023)	完成目標 年次	事業主体	備考
21	道路維持補修事業	修繕事業	町道0103号線	舗装補修 二区南地内 L=600m	工事中	全線完成	2023	町	
22	道路維持補修事業	修繕事業	町道0212号線	舗装補修 下本郷地内 L=330m	2024着手予定	事業継続	2024	町	
23	道路維持補修事業	修繕事業	町道3508号線	舗装補修 曙南地内 L=450m	2024着手予定	事業継続	2025	町	
24	道路維持補修事業	修繕事業	町道6150号線	舗装補修 福田地内 L=300m	2024着手予定	事業継続	2024	町	
25	道路維持補修事業	修繕事業	町道4045号線	舗装補修 大室地内 L=160m	2024着手予定	事業継続	2024	町	
26	道路維持補修事業	修繕事業	町道0102号線	舗装補修 三区下地内 L=1,400m	2024着手予定	事業継続	2027	町	
27	道路維持補修事業	修繕事業	町道0214号線	舗装補修 飯倉地内 L=480m	2024着手予定	事業継続	2025	町	
28	道路維持補修事業	修繕事業	町道3301号線	舗装補修 追原地内 L=340m	2025着手予定	事業継続	2025	町	
29	道路維持補修事業	修繕事業	町道5254号線	舗装補修 大形地内 L=1,050m	2025着手予定	事業継続	2026	町	
30	道路維持補修事業	交安工事	町道1064号線	歩行者溜まり設置工事 二区南地内	2023着手予定	工事完成	2023	町	
31	道路維持補修事業	交安工事	町道2244号線	歩道整備工事 中央西・鈴木地内 L=440m	2023着手予定	事業継続	2024	町	
32	道路維持補修事業	交安工事	町道0215号線	歩道整備工事 中央東地内 L=500m	2023着手予定	事業継続	2024	町	
33	道路維持補修事業	交安工事	町道2125号線	交通安全対策工事 西郷地内 L=600m	2023着手予定	工事完成	2023	町	
34	道路維持補修事業	交安工事	町道2212号線	交通安全対策工事 上郷地内 L=560m	2023着手予定	工事完成	2023	町	
35	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町道0103号線(1001橋)	橋梁補修工事 二区南地内	測量設計中	工事完成	2023	町	
36	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町道0109号線(福田下橋)	橋梁補修工事 福田地内	測量設計中	工事完成	2023	町	
37	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町道0212号線(1002橋)	橋梁補修工事 下本郷地内	測量設計中	工事完成	2023	町	
38	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町道4169号線(谷津橋)	橋梁補修工事 南平台2丁目地内	測量設計中	工事完成	2023	町	
39	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町道6067号線(6007橋)	橋梁補修工事 下小池地内	測量設計中	工事完成	2023	町	
40	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町道6078号線(福田上橋)	橋梁補修工事 福田地内	測量設計中	工事完成	2023	町	

■5都市基盤【暮らしを支えるまちづくり】個別事業一覧

※目標値(2023)としているのは、既存の町国土強靱化計画の期間が2023年までのため

No	事務事業名	事業名	路河川等名	事業概要・区間	現状値 (2022)	目標値 (2023)	完成目標 年次	事業主体	備考
41	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町内	橋梁修繕実施設計(3橋梁)	2023着手予定	事業継続	2024	町	
42	橋梁修繕事業	橋梁定期点検	町内	橋梁定期点検(全橋梁 N=71橋梁)	2023着手予定	工事完成	2023	町	
43	橋梁修繕工事	補修計画策定	町内	補修計画策定(全橋梁 N=71橋梁)	2024着手予定	事業継続	2024	町	
44	都市計画道路寺子・飯倉線整備事業	改築事業	都市計画道路寺子・飯倉線	道路改良 阿見町阿見～阿見町若栗(1.65km)	整備中	事業継続	2025	町	
45	荒川本郷都市計画道整備事業	改築事業	都市計画道路本郷・中根線	道路改良 阿見町荒川本郷地内(1.1km)	2024着手	事業継続	2030	町	
46	荒川本郷都市計画道整備事業	改築事業	都市計画道路公園通り線	道路改良 阿見町荒川本郷地内(0.35km)	2024着手	事業継続	2028	町	
47	特定地区施設道路整備事業	改築事業	地区施設道路18号線・24号線	道路改良 阿見町荒川本郷地内(0.2km)	2024着手	事業継続	2028	町	
48	公園緑地整備事業	公園整備事業	曙地区街区公園	曙街区公園(一時避難所)整備 A=7,500㎡	整備中	事業継続	2024	町	
49	公園緑地整備事業	公園整備事業	荒川本郷近隣公園整備事業	荒川本郷近隣公園整備 A≒15,000㎡	2024着手	事業継続	2028	町	
50	公園遊具更新事業	維持管理事業	総合運動公園・五本松児童公園・陽だまり公園・白鷺中央公園・白鷺東公園	公園遊具更新(各公園 1基)	2022着手	完了	2023	町	
51	町営住宅長寿化事業	維持管理事業	曙町営アパート	町営曙アパート長寿化工事	2023着手	事業継続	2027	町	期間内は1, 2, 5号棟