

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	86.7	86.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

小学校については、平成25年度に君原小学校及び阿見第一小学校、平成26年度に実穀小学校、吉原小学校及び本郷小学校の耐震補強工事を実施し、耐震化率は計画どおり100%となり完了した。中学校については、平成24年度に朝日中学校の耐震補強工事を計画通り実施することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

給食センターに太陽光発電設備を導入し、環境問題に配慮した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽化した給食センターをドライシステム対応の施設に改築した。

2 事後評価の時期及び方法について

本町教育委員会内において、施設整備計画の事後評価を事業完了後に実施し、その結果をホームページを通し公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画通りに実施することができた。
今後は、中学校の耐震性のない2棟について、耐震化を図り、耐震化率100%を目指す。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 阿見町公立学校等施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	阿見町

2 計画作成主体 阿見町

3 計画期間 平成23年度～平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
朝日中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年2月19日				
朝日中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年2月19日				
朝日中学校	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成25年2月19日				
阿見町給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	共	S	○	平成25年3月29日				
阿見町給食センター	④	1204	共同調理場(改築)	共	S	○	平成25年3月29日				
阿見町給食センター	③	2301	太陽光発電	共	S	○	平成25年3月29日				
君原小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
阿見第一小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月17日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
阿見第一小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年12月17日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
実穀小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月28日		追加	平成26年1月21日	平成26年1月21日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
実穀小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年11月28日		追加	平成26年1月21日	平成26年1月21日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
吉原小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月19日		追加	平成26年1月21日	平成26年1月21日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
吉原小学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年12月19日		追加	平成26年1月21日	平成26年1月21日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
本郷小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月31日		追加	平成26年1月21日	平成26年1月21日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。