

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

耐震性の無い2棟のうち阿見中学校技術室棟の危険改築事業については、平成27年度に計画通り実施することができた。もう1棟の阿見中学校旧校舎棟については、平成28年度に解体工事を実施し、中学校の耐震化率は計画どおり100%となり完了した。

また、朝日中学校及び竹来中学校の柔剣道場においては、吊り天井等非構造部材の耐震化工事を平成28年度に行い、防災機能の強化を図った。

今後は、災害時の避難所とされる吊天井を有しない屋内運動場のバスケットゴールや照明器具等の非構造部材の落下防止対策工事を行い、防災機能強化を進めていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

本町教育委員会内において、施設整備計画の事後評価を事業完了後に実施し、その結果をホームページを通し公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画通りに実施することができた。
次年度以降は、屋内運動場における非構造部材の耐震化工事を実施することとし、併せて教育環境の整備(空調設置やトイレ改修)についても計画・実施していく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 阿見町公立学校等施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	阿見町

2 計画作成主体 阿見町

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
阿見中学校	①	0201	危険改築	校	S	○	平成28年1月15日				
朝日中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月15日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
竹来中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月2日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。