

■ 5都市基盤【暮らしを支えるまちづくり】個別事業一覧

※目標値(2023)としているのは、既存の町国土強靱化計画の期間が2023年までのため

No	事務事業名	事業名	路河川等名	事業概要・区間	現状値 (2021)	目標値 (2023)	完成目標 年次	事業主体	備考
1	道路新設改良事業	改築工事	町道1023号線	道路改築 二区南地内 L=265m	工事中	全線完成	2021	町	
2	道路新設改良事業	改築工事	町道2067号線	道路改築 霞台地内 L=100m	工事中	全線完成	2021	町	
3	道路新設改良事業	改築工事	町道2229号線	道路改築 三区上地内 L=200m	用地取得中	全線完成	2022	町	
4	道路新設改良事業	改築工事	町道2190号線	道路改築 一区南地内 L=92m	測量設計中	全線完成	2023	町	
5	道路新設改良事業	改築工事	町道7022号線	道路改築 青宿地内 L=36m	測量設計中	全線完成	2023	町	
6	道路新設改良事業	改築工事	町道1098号線外1	道路改築 上本郷地内 L=380m	測量設計中	全線完成	2023	町	
7	道路新設改良事業	改築工事	町道2532号線	排水整備 三区上地内 L=450m	工事中	全線完成	2021	町	
8	道路新設改良事業	改築工事	町道3182号線	道路改築 中央東地内 L=90m	測量設計中	全線完成	2022	町	
9	道路維持補修事業	修繕事業	町道0208号線	舗装補修(石川地内 L=0.4km)	2022着手予定	全線完成	2022	町	
10	道路維持補修事業	修繕事業	町道0107号線	舗装補修(南島津地内 L=0.45km)	2022着手予定	全線完成	2022	町	
11	道路維持補修事業	修繕事業	町道0203・4133号線	舗装補修(掛馬地内 L=0.42km)	2022着手予定	全線完成	2022	町	
12	道路維持補修事業	修繕事業	町道0212号線	舗装補修(下本郷地内 L=0.33km)	2024着手予定	事業継続	2024	町	
13	道路維持補修事業	修繕事業	町道0206・2244号線	舗装補修(中央西地内 L=0.80km)	2022着手予定	全線完成	2023	町	
14	道路維持補修事業	修繕事業	町道2455号線	舗装補修(西郷地内 L=0.80km)	2023着手予定	事業継続	2024	町	
15	道路維持補修事業	修繕事業	町道1390号線	舗装補修(上本郷地内 L=0.40km)	2026着手予定	事業継続	2026	町	
16	道路維持補修事業	修繕事業	町道4200号線外11路線	舗装補修(若宮団地地内 L=1.70km)	2022着手予定	事業継続	2025	町	
17	道路維持補修事業	修繕事業	町道0205号線	舗装補修(福田地内 L=0.40km)	2022着手予定	全線完成	2022	町	
18	道路維持補修事業	修繕事業	町道3508号線	舗装補修(曙地内 L=0.45km)	2024着手予定	事業継続	2025	町	

■ 5都市基盤【暮らしを支えるまちづくり】個別事業一覧

※目標値(2023)としているのは、既存の町国土強靱化計画の期間が2023年までのため

No	事務事業名	事業名	路河川等名	事業概要・区間	現状値 (2021)	目標値 (2023)	完成目標 年次	事業主体	備考
19	道路維持補修事業	修繕事業	町道6150号線	舗装補修(福田地内 L=0.30km)	2024着手予定	事業継続	2024	町	
20	道路維持補修事業	修繕事業	町道4210号線	舗装補修(上島津地内 L=0.30km)	2026着手予定	事業継続	2026	町	
21	道路維持補修事業	修繕事業	町道0102号線	舗装補修(三区下地内 L=0.70km)	2024着手予定	事業継続	2025	町	
22	道路維持補修事業	修繕事業	町道5254号線	舗装補修(大形地内 L=1.05km)	2025着手予定	事業継続	2026	町	
23	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町内	橋梁修繕実施設計	2022着手予定	全線完成	2022	町	
24	橋梁修繕事業	橋梁定期点検・ 修繕計画策定	町道0103号線(1001橋)外72橋	橋梁点検・計画策定(全橋梁 N=73橋)	2023着手予定	事業継続	2023	町	
25	都市計画道路寺子・飯倉線整備事業	改築事業	都市計画道路寺子・飯倉線	道路改良 阿見町阿見～阿見町若栗(1.65km)	整備中	事業継続	2024	町	
26	公園緑地整備事業	公園整備事業	曙地区街区公園	公園(一時避難所)整備 A=7,500㎡	2021着手	事業継続	2024	町	
27	公園遊具更新事業	維持管理事業	総合運動公園・五本松児童公園・陽 だまり公園・白鷺中央公園・白鷺東 公園・	公園遊具更新(各公園 1基)	2022着手	完了予定	2023	町	
28	町営住宅長寿化事業	維持管理事業	曙町営アパート全棟	町営曙アパート長寿化工事	2022着手	事業継続	2026	町	