

■都市基盤【快適でうるおいのあるまちづくり】個別事業一覧

※目標値(2028)としているのは、既存の町国土強靱化計画の期間が2028年までのため

No	事務事業名	事業名	路河川等名	事業概要・区間	現状値 (2025)	目標値 (2028)	完成目標 年次	事業主体	備考
1	道路新設改良事業	橋梁工事	花室川	橋梁工事 青宿 L=40m	測量設計中	全線完成	2028	町	
2	道路新設改良事業	改築工事	町道1029号線	道路改築 一区・二区北地内 L=200m	用地取得中	全線完成	2027	町	
3	道路新設改良事業	改築工事	町道2393号線外1	道路改築 青宿・霞台地内 L=97m	用地取得中	全線完成	2026	町	
4	道路新設改良事業	改築工事	町道3096号線	道路改築 曙南地内 L=65m	用地取得中	全線完成	2026	町	
5	道路新設改良事業	改築工事	町道1095号線①	道路改築 上本郷・本郷地内 L=250m	測量設計中	全線完成	2026	町	
6	道路新設改良事業	改築工事	町道1053・1054号線	道路改築 二区南地内 L=48m	測量設計中	全線完成	2027	町	
7	道路新設改良事業	改築工事	町道3010号線	道路改築 中郷東地内 L=65m	測量設計中	全線完成	2028	町	
8	道路新設改良事業	改築工事	町道7102号線	道路改築 中郷西地内 L=60m	2027着手予定	部分完成	2029	町	
9	道路新設改良事業	改築工事	町道1095号線②	道路改築 上本郷地内 L=150m	2027着手予定	部分完成	2029	町	
10	道路新設改良事業	改築工事	町道1046号線	道路改築 上本郷地内 L=135m	2027着手予定	部分完成	2029	町	
11	道路新設改良事業	改築工事	町道2437号線	道路改築 中郷西地内 L=35m	2027着手予定	部分完成	2029	町	
12	道路新設改良事業	改築工事	町道6338号線	排水整備 飯倉二区地内 L=895m	工事中	全線完成	2028	町	
13	道路新設改良事業	改築工事	町道1186号線	排水整備 寺子地内 L=350m	測量設計中	全線完成	2026	町	
14	道路新設改良事業	改築工事	町道1164号線	排水整備 一区地内 L=110m	2026着手予定	全線完成	2028	町	
15	道路新設改良事業	改築工事	町道1147号線	排水整備 上本郷地内 L=220m	2026着手予定	全線完成	2028	町	
16	道路新設改良事業	改築工事	町道0110号線	排水整備 上本郷地内 L=80m	2026着手予定	全線完成	2028	町	
17	道路新設改良事業	改築工事	町道1021号線①	排水整備 二区南地内 L=150m	2026着手予定	全線完成	2027	町	
18	道路新設改良事業	改築工事	町道1021号線②	排水整備 二区北地内 L=160m	測量設計中	全線完成	2027	町	
19	道路新設改良事業	改築工事	町道1150号線	排水整備 一区地内 L=300m	2026着手予定	全線完成	2028	町	
20	道路維持補修事業	修繕事業	町道0212号線	舗装補修 下本郷地内 L=330m	2026着手予定	全線完成	2026	町	
21	道路維持補修事業	修繕事業	町道5254号線	舗装補修 大形地内 L=2,300m	工事中	全線完成	2027	町	
22	道路維持補修事業	修繕事業	町道5314号線	舗装補修 大形地内 L=1,200m	2026着手予定	全線完成	2027	町	

23	道路維持補修事業	修繕事業	町道6150号線	舗装補修 福田地内 L=300m	2027着手予定	全線完成	2027	町	
24	道路維持補修事業	修繕事業	町道1390号線	舗装補修 上本郷地内 L=400m	2027着手予定	全線完成	2027	町	
25	道路維持補修事業	修繕事業	町道0102号線	舗装補修 三区下地内 L=1,400m	2027着手予定	全線完成	2027	町	
26	道路維持補修事業	修繕事業	町道0206号線	舗装補修 上郷地内 L=1,400m	2027着手予定	全線完成	2028	町	
27	道路維持補修事業	修繕事業	町道1215号線	舗装補修 実穀地内 L=500m	2027着手予定	全線完成	2027	町	
28	道路維持補修事業	修繕事業	町道3508号線	舗装補修 曙南地内 L=450m	2028着手予定	全線完成	2028	町	
29	道路維持補修事業	修繕事業	町道2455号線	舗装補修 西郷地内 L=400m	2028着手予定	全線完成	2028	町	
30	道路維持補修事業	修繕事業	町道0214号線	舗装補修 飯倉地内 L=480m	2028着手予定	全線完成	2028	町	
31	道路維持補修事業	修繕事業	町道3301号線	舗装補修 追原地内 L=340m	2028着手予定	全線完成	2028	町	
32	道路維持補修事業	修繕事業	町道2228号線	舗装補修 三区上地内 L=800m	2028着手予定	全線完成	2028	町	
33	道路維持補修事業	修繕事業	町道0201号線	舗装補修 立ノ越地内 L=450m	2028着手予定	全線完成	2028	町	
34	道路維持補修事業	修繕事業	町道2372号線	舗装補修 三区下地内 L=1,700m	2028着手予定	全線完成	2028	町	
35	橋梁修繕事業	橋梁修繕事業	町道6070号線(6008橋)	橋梁補修工事 下小池地内	2026着手予定	全線完成	2026	町	
36	荒川本郷都市計画道整備事業	改築事業	都市計画道路本郷・中根線	道路改築 荒川本郷地内 L=1.1km	測量中	整備中	2030	町	
37	荒川本郷都市計画道整備事業	改築事業	都市計画道路公園通り線	道路改築 荒川本郷地内 L=0.5km	2027着手予定	測量設計中	2032	町	
38	荒川本郷都市計画道整備事業	改築事業	都市計画道路センター通り線	道路改築 荒川本郷地内 L=0.4km	2027着手予定	用地取得中	2032	町	
39	荒川本郷都市計画道整備事業	改築事業	都市計画道路西部北通り線	道路改築 荒川本郷地内 L=0.1km	2027着手予定	用地取得中	2032	町	
40	特定地区施設道路整備事業	改築事業	地区施設道路18号線・24号線	道路改良 阿見町荒川本郷地内 L=0.3km	測量設計中	完成	2028	町	
41	公園緑地整備事業	公園整備事業	荒川本郷地区公園整備事業	荒川本郷近隣公園整備 A≒15,000㎡ 荒川本郷街区公園整備 A≒2,400㎡	測量設計中	完成	2028	町	
42	都市計画道路整備事業	改築事業	都市計画道路寺子・飯倉線	道路改築 阿見町若栗地内 L=1.6km	工事中	一部完成	2028	町	
43	町営住宅長寿化事業	維持管理事業	曙町営アパート	町営曙アパート長寿化工事	工事中	事業継続	2028	町	
44	公園維持管理事業	維持管理事業	本郷ふれあい公園	防災トイレ、防災井戸整備	工事中	完成	2026	町	
45	下水道ストックマネジメント計画策定事業	下水道事業(污水改築)	阿見処理区	ストックマネジメント計画策定の為の調査検討 A=1478.6ha	整備中	事業継続	事業継続	町	
46	公共下水道整備事業(污水)	下水道事業(污水新設)	阿見処理区	污水施設整備 A=1478.6ha	整備中	事業継続	事業継続	町	
47	下水道総合地震対策事業	上下水道耐震化計画事業	阿見処理区	地震対策事業 L=3.5km φ1350～φ700	2026着手予定	事業継続	事業継続	町	

