

阿見町道の駅業務経過一覧

R2.11作成

年度	月	検討委員会等	主要業務・手続き等	主な議会説明		
H23	4~6	道の駅準備検討委員会(14名) 委員長:柴原氏(町議員) 委員:宮本氏(JA) 金子氏(商工会)他	・交通量調査	6/14道の駅構想について		
	7~9			7/20第1回委員会(議題:道の駅の概要他) 8/23先進地視察 みかも他3か所		
	10~12			10/5第2回委員会(議題:整備の目的と意義について他) 11/30第3回委員会(議題:立地場所について他)		
	1~3			1/18第4回委員会(議題:立地場所について他) 2/22第5回委員会(議題:運営形態,基本構想(案)他) 3/27第6回委員会(議題:基本構想(案)について他)		
H24	4~6	道の駅整備推進会議(19名) 委員長:石引氏(JA副組合長) 委員:柴原氏(他町議員4名) 吉田氏(商工会長) 宮崎氏(あみ観光協会理事) 県土木部職員他	・基本構想	6/12基本構想(案)		
	7~9			7/19第1回委員会(議題:背景と現状及び整備の目的と意義他)		
	10~12			10/3第2回委員会(議題:立地場所選定の考え方他) 11/29第3回委員会(議題:運営の考え方他)		
	1~3			2/18先進地視察 はなぞの他2か所 2/22第4回委員会(議題:提言書(案)について他)		
H25	4~3			6/11基本構想(成果)		
H26	4~3		・基本計画	1/30立地場所の確定(追原地区)		
H27	4~9		・民間活力導入可能性等調査 ・現況測量 ・基本設計 ・地質調査(線) ・用地測量(線)	7/16基本計画(成果)		
	10~3			8/31民間活力導入調査(ヒアリング結果) 1/20基本設計概要(地質調査経過-H32へ開業延期)		
H28	4~6	運営検討委員会(14名) 委員長:牧山氏(茨城大学准教授) 副委員長:宮崎氏(観光関係) 委員:松本氏(JA) 久保谷氏(商工会)他	・基本設計見直し	6/6基本設計見直し(区域縮小)		
	7~9			9/8第1回運営検討委員会(管理運営方針について,指定管理予定者選定委員会の委員について他)	7/11基本設計概要(見直し後) 9/5指定管理予定者募集のフローについて	
	10~12			・ 指定管理予定者選定委員会(8名) 委員長:篠崎氏(町職員) 委員:牧山氏,宮崎氏,橋本氏他	☆10/18第1回選定委員会(選定方法(案)及び選定基準(案)について他) 11/1第2回運営検討委員会(先進地視察 さわら他2か所) 12/20第3回運営検討委員会(基本設計における課題と運営に関する提案について,提案書(案)について)	10/4指定管理予定者募集要項について 12/22指定管理予定者の選定基準について
	1~3			☆1/12第2回選定委員会(一次審査について,二次審査の事前説明について) ☆1/25第3回選定委員会(二次審査プレゼンテーション) 3/23第4回運営検討委員会(指定管理予定者の紹介及び取り組みの方向性について)	2/9指定管理予定者の決定 3/10譲渡所得の課税特例協議(水戸税務署) 3/24整備に向けた用地取得覚書(県土木部)	2/27土地の取得について 3/28指定管理予定者の紹介及び取り組みの方向性
H29	4~9	・運営検討委員会(H28より継続)	・実施設計(線) ・用地買収 ・家屋移転等補償 ・埋蔵文化財発掘調査	8/31基本設計(建築物)の修正について		
	10~3			10/20第5回運営検討委員会(先進地視察 うつのみやろまんちっく村他1か所)	3/16道の駅伐開工事について	
H30	4~9	・運営検討委員会(H28より継続)	7/27第6回運営委員会(方針変更について)	4/19凍結・再検討(町長決裁) 8/30道の駅凍結・再検討について		