

予科練平和記念館 個別施設計画



令和 2 年 2 月
令和 7 年 3 月改定
阿見町

第1章 計画の概要

1-1. 計画策定の背景

全国の自治体では、過去に建設された公共施設等がこれから大量に大規模改修や建て替えの時期を迎えることが懸念され、人口減少により公共施設等の需要が変化することが想定されています。そこで、総務大臣より各自治体に対し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公共施設等総合管理計画）の策定に取り組むよう、通知が発出されました。

阿見町においても、1970年代から1980年代における急激な人口増加に伴い、公共施設の建設、道路や上下水道などのインフラ整備が行われ、今後、建物の大規模改修や建て替え、舗装や配水管等の更新が必要となってくることが予測されます。

これらの課題を解決するためには、町の公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化を計画的に行い、財政負担の軽減・平準化を図らなくてはなりません。そこで、町の公共施設等の計画的な管理及び最適な配置に関する基本的な方針を定めるため、平成29年3月に「阿見町公共施設等総合管理計画」が策定されました。

公共施設等総合管理計画においては、計画の実効性を高めるため、順次、「個別施設計画」を策定するものとされています。

本計画は、「阿見町公共施設等総合管理計画」に定める方針を踏まえ、令和2年2月に策定し、5年ごとに見直しを行っていくこととしているため、令和7年3月に改定を行いました。

1-2. 対象施設

本計画では「予科練平和記念館」の建物を対象とします。

1-3. 計画期間

上位計画である公共施設等総合管理計画の計画期間は、大規模改修や更新のサイクルとなる「40年間」を見通した基本方針であり、「10年ごと」に見直しを行うとされています。

個別施設計画は、建物の長寿命化及び大規模改修を見据えた具体的かつ中長期的な計画とするため、計画期間を「10年」とし、5年ごとに見直しを行います。

1-4. 計画の構成

本計画は、本編（対策の優先順位の考え方等）と別紙「中長期保全計画」（対策内容・時期・費用等）の2部により構成します。

本編		中長期保全計画											
個別施設計画		年度	施設名	種別	延床面積	10年	15年	20年	25年	30年	35年	40年	計
予科練平和記念館	建物	25	127㎡	6,550円									
	設備	25	60㎡	4,750円									
外壁	外壁	15	60㎡	5,520円									
	屋根	15	110㎡	8,580円									
内装	内装	40	110㎡	2,310円									
	設備	30	110㎡	1,650円									
その他	その他	60	110㎡	5,580円									
	計	50	110㎡	11,000円									
計	建物	25	110㎡	6,550円									
	設備	25	110㎡	4,750円									
外壁	外壁	25	110㎡	5,520円									
	屋根	25	110㎡	8,580円									
内装	内装	40	110㎡	2,310円									
	設備	30	110㎡	1,650円									
その他	その他	60	110㎡	5,580円									
	計	50	110㎡	11,000円									

1-5. 計画の位置づけ

町では、まちづくりの方向を示す町の最上位計画として第7次総合計画を令和6年3月に策定しています。さらに、第7次総合計画で定められた施策を実施するための具体的な事業を位置付ける「3か年実施計画」を策定しており、ローリング方式で毎年度見直しを行っています。この3か年実施計画は予算編成の指針としての役割も有しており、各公共施設・インフラ等に関する個別の修繕に関する計画についても、中長期保全計画を基本として3か年実施計画の検討の中で調整を行います。

また、町では、一人ひとりのニーズに沿った、質の高い町民サービスを創り続けていくため、「人材、資産、財源、情報」を最大限活用し、これまで以上の「質を高める改革」を推し進めるとして、「行政経営方針」を策定しています。

行政経営方針に示された主な取り組みとして「公共施設等の計画的な管理及び統合・廃止」を行うものとしています。

1-6. 進捗管理

① 3か年実施計画要求

- ・担当課は中長期保全計画に基づき、後述の優先項目を勘案した上で、今後3年間で実施する修繕内容について3か年実施計画への要求を行います。
- ・企画担当課は、3か年実施計画の全体の中の優先順位から、必要に応じて営繕担当課と協議の上、実施する修繕内容について精査します。3か年実施計画は、町政の基本方策を審議策定する庁議において決定します。
- ・3か年実施計画の決定後、担当課及び営繕担当課は中長期保全計画の修正・更新を行い、3か年実施計画と中長期保全計画との整合を図ります。

② 修繕の実施

- ・3か年実施計画および当該年度の予算に基づき、担当課は工事に関する発注や契約の事務を行い、修繕を実施します。必要に応じて営繕担当課に支援を仰ぎ、工事の施工管理を行います。

③ 修繕内容の記録、評価

- ・竣工後は、竣工検査を行い、施工内容について評価を行います。
- ・修繕の内容は施設管理台帳に記録し、個別施設計画の見直しの際に反映させます。

第2章 施設の概要

2-1. 施設設置の背景と目的

予科練平和記念館施設は、近代日本における海軍航空機搭乗員の養成に大きくかかわった阿見町の海軍航空隊の歴史と、予科練の姿を次の世代へ正しく伝承することにより、歴史への理解を深め、世界の恒久平和の実現に役立てるとともに、地域の教育及び文化の向上並びに地域の振興に寄与することを目的に設置されました。

- ・根拠条例：阿見町予科練平和記念館条例（平成21年9月30日条例第21号）

2-2. 施設の役割と利用状況

予科練平和記念館施設は、町の“生涯にわたって学べる環境づくり”施策の中で平和教育を推進する役割を担っています。主に下記の事業を実施し、利用状況としては、令和5年度末現在680,619人に利用されています。

1. 運営事業

- ・内 容：阿見町にあった予科練の歴史や町の戦史の記録を保存・展示するとともに、次の世代に正確に伝承し、命の尊さや平和の大切さを考えていただくことを目的として運営している。
- ・開館日数：3,968日（令和5年度末累計）
- ・入館者数：680,619人（令和5年度末累計）

2. 展示事業

- ・内 容：期限やテーマを設け、特別に企画展示を行う。
- ・実施期間：84日間
- ・利用者数：13,661人（令和5年度）



入館者60万人セレモニーの様子

3. 教育普及事業

- ・内 容：平和活動の一環としての講演会や子供向けイベントを行う。
- ・実施回数：11回（令和5年度）
- ・利用者数：714人（令和5年度）



講演会の様子

2-3. 建物の概要

- 予科練平和記念館

総延床面積：1,409.08 m²

整備費用：1,253,407 千円（用地取得費を含む）

建築年：2009 年（H21）

建物名	予科練平和記念館
建築年	2009 年(H21)
築年数(2025 年 3 月時点)	16 年
構造	鉄骨造
耐震補強	不要
延床面積(m ²)	1,409.08

第3章 個別施設の状態等

3-1. 施設管理台帳の整備

大規模修繕等の履歴について、施設管理台帳として記録します。

3-1-1. 予科練平和記念館の大規模修繕履歴

- ・大規模修繕履歴なし

3-2. 点検・診断の方針

法定点検に加え、各項目の点検を1年に一度行い、各部の機能や劣化・損耗の状態をあらかじめ調査し、不良個所の早期発見を図ります。不良箇所が発見された部分については、修繕の必要性について検討し、中長期保全計画の中で実施時期を整理します。また、詳細な診断が必要と認められる部分については、専門家による診断を実施します。

3-3. 予科練平和記念館の点検結果

別紙「調査報告書」参照

第4章 管理の方針

公共施設等総合管理計画では、「平成 29 年度以降の 30 年以内に、町の公共施設の延床面積を平成 26 年度末時点から 20%削減し、面積の適正化を進める」とされています。予科練平和記念館施設については、「建物を長期的に活用」とされています。

中長期保全計画の作成においては各設備等の耐用年数及び修繕履歴に基づき実施時期を検討することになりますが、限られた財源の中ですべての修繕を行うことは困難であるため、他施設の修繕事業と合わせて実施年度の調整が必要となります。その判断基準として、目標使用年数や施設の特性、利用実態などを踏まえて、対策の優先順位を設定するものとします。

4-1. 阿見町公共施設等総合管理計画における基本的な方針

阿見町公共施設等総合管理計画では、予科練平和記念館施設の基本的な方針として下記のようにまとめています。

- 建物を長期的に活用。
- 指定管理者制度など、民間の視点を取り入れる手法を検討。

4-2. 施設の方針

当町の貴重な歴史遺産である予科練、旧海軍航空隊や戦史の記録を展示保存するとともに、次の世代に正確に伝承し、命の尊さや平和の大切さを考えていただくための施設としていることから、計画的な修繕、改修、予防保全を行うことで長寿命化を図り建物を長期的に活用していきます。

4-3. 使用目標年数

当館は、鉄骨造により、2009 年（H21）に建てられ、16 年が経過しています。

施設の長寿命化を図り、別紙中長期保全計画により計画的な修繕を行うことで、建物は 80 年間（2089 年まで）使用することを目標とします。

4-4. 対策の優先順位に関する基本的な考え方

対策の優先順位については、不特定多数が出入り可能である当施設の特性を踏まえ、利用者の安全性確保に係る修繕を最優先とし、事故の防止に努めます。

また、高齢者や障害者の利用が多いことから、事業の推進において重要となる衛生的で安全快適な空間を優先的に確保するよう計画的に修繕を行います。

外壁の塗装については他の項目と合わせて修繕することが効率的と考えられます。

内装・建具については、経常的な維持修繕費で対応します。

4-5. 予科練平和記念館における対策の優先順位

対策の優先順位を設定するため、前述の基本的な考え方に基づき「重要度」を評価します。

また、中長期保全計画に基づいた計画的な修繕を行う項目と、事後保全により経常的な維持修繕費で対応可能な項目を「計画／事後」の欄で整理します。

これら重要度や施設の状態を踏まえ、「対策の優先順位」を高・中・低の3段階で設定します。

【2009年竣工／建物使用目標年：2089年】

2025.3

項目	評価	施設の状態			計画/ 事後	優先 順位	備考
	重要度	耐用 年数	修繕履歴	耐用年数 残年数			
建築 構造(鉄骨造)	高	80	未	64	-	低	
建築 屋根(シート防水)	中	20	未	4	計画	高	
建築 外部	中	20	未	4	計画	高	
建築 建具	低	40	未	24	事後	低	
建築 内部仕上	低	40	未	24	事後	低	
電気 受変電	高	25	未	9	計画	中	
電気 電力	中	25	未	9	計画	中	
電気 通信・情報	低	20	未	4	計画	低	
電気 通信・情報(防災)	高	25	未	9	計画	中	
機械 空調設備	低	20	未	4	計画	中	
機械 換気設備	低	30	未	14	計画	低	
機械 給排水設備	中	25	未	9	計画	中	
機械 衛生設備	中	25	未	9	計画	中	

※耐用年数の超過している項目の修繕に関する考え方

本計画の策定時点において更新周期を超過している項目については、上記の優先順位に基づき、今後10年間を目安に平準化した上で計画的に修繕を行うよう中長期保全計画に載せるものとします。最終的には、毎年度策定する3か年実施計画の中で、他施設の修繕事業と合わせて実施年度を調整することとなります。

4-6. 対策の内容・実施時期・費用

予科練平和記念館施設の営繕について、別紙中長期保全計画の通り実施していくこととします。なお、実施にあたっては、毎年度策定する3か年実施計画の中で、他施設の修繕事業と合わせて実施年度を調整した上で予算化します。

問い合わせ

阿見町教育委員会予科練平和記念館

〒300-0302 茨城県稲敷郡阿見町大字廻戸 5 番地 1

電話：029-891-3344